Historique des interventions : POMPE-B-01

Rubrique	Contenu
Équipement	POMPE-B-01, pompe Pompall MX-400
Famille	Pompes centrifuges
Date d'installation	2025-03
Édition	v1.0 (2026-10)
Diffusion	Techniciens pompes et responsables

Ce document regroupe les interventions enregistrées sur la pompe depuis son installation. Le tableau récapitulatif figure en page 2, les fiches détaillées en page 3 et la synthèse en page 4.

Information. Historique fictif établi pour le projet pédagogique MaintiDoc. Les intervenants sont identifiés par un code, sans donnée personnelle.

Tableau des interventions

Tableau 2.1 : Interventions sur POMPE-B-01

Ticket	Date	Type	Code	Résumé	Statut
TCK-2025-0148	2025-04-22	Maintenance préventive	-	Contrôle des 4 étages et du jeu des roulements.	Clos
TCK-2025-0305	2025-11-06	Alarme	E58	Pression d'aspiration basse, filtre d'aspiration colmaté, nettoyé.	Clos
TCK-2026-0101	2026-05-18	Alarme	E41	Température de palier à 92 °C, regraissage des roulements.	Clos

Fiches d'intervention

TCK-2025-0148 : Maintenance préventive, 2025-04-22

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-P2
Durée	4 h
Opérations	Contrôle des 4 étages et du jeu des roulements
Observations	Rien à signaler
Statut	Clos

TCK-2025-0305 : Alarme E58, 2025-11-06

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-P1
Constat	Pression d'aspiration inférieure à 0,5 bar, filtre d'aspiration colmaté
Action	Filtre F1 nettoyé
Statut	Clos

TCK-2026-0101 : Alarme E41, 2026-05-18

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-P2
Constat	Température de palier relevée à 92 °C
Action	Regraissage des roulements
Statut	Clos

Synthèse

Indicateur	Valeur
Nombre d'interventions	3
Maintenances préventives	1
Alarmes traitées	2 (E58, E41)
Tickets ouverts	Aucun

Observations

- L'alarme E58 a été causée par un filtre d'aspiration colmaté : le nettoyage tous les 3 mois est à respecter.
- L'alarme E41 est survenue à 92 °C, au-dessus du seuil de 90 °C de cette pompe ; le regraissage a résolu le problème.

Fin de l'historique POMPE-B-01, édition v1.0 (2026-10).